



## Los 8 Flechtingen; Ausbau eines FTTB-Netzes Altenhausen Basis Baufreigabe vom 28.09.2020 mit 65% der HA Gesamtablaufplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	020		4. Qtl, 2020			1. Qtl, 2021			2. Qtl, 2021			3. Qtl, 2021			4. Qtl, 2021			1. Qtl, 2022			2. Qtl, 2022	
					Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai
1	Beschluss VBGR-Sitzung	1 Tag	Don 20.08.20	Don 20.08.20	█																					
2	Baufreigabe Bauleistungen d. Gemeinde	1 Tag	Mon 28.09.20	Mon 28.09.20		█																				
3	Arbeitsvorbereitung	30 Tage	Die 15.09.20	Mon 26.10.20		█																				
4	Einkauf	35 Tage	Die 15.09.20	Mon 02.11.20		█																				
5	Produktion der MRV	20 Tage	Mit 28.10.20	Die 24.11.20			█																			
6	1. Materiallieferung MRV und weiteres Material	20 Tage	Mit 11.11.20	Die 08.12.20				█																		
7	<b>Behinderung, nicht vom AN zu vertreten (fehlende Datenbank)</b>	<b>435 Tage</b>	<b>Mit 30.09.20</b>	<b>Die 31.05.22</b>																						
8	Abgabe Neu überarbeitete AP mit Kostenprog.	1 Tag	Mon 08.03.21	Mon 08.03.21																						
9	<b>Wartezeit auf Bestätigung der AP + KP NEU vom AG</b>	<b>45 Tage</b>	<b>Die 09.03.21</b>	<b>Mon 10.05.21</b>																						
10	Bekanntgabe ateneKom zu BB-Trassem	1 Tag	Don 08.04.21	Don 08.04.21																						
11	<b>Beauftragte Teilleistungen</b>	<b>407 Tage</b>	<b>Mon 09.11.20</b>	<b>Die 31.05.22</b>																						
12	Pflug- u. Bohrspültrassen OV-Trassen ca. 17.000 m	174 Tage	Mit 16.12.20	Son 15.08.21																						
13	Tiefbau innerorts ca. 29.000 m	211 Tage	Mon 09.11.20	Mon 30.08.21																						
14	Tiefbau HA 755 ST	215 Tage	Mon 22.03.21	Fre 14.01.22																						
15	Winterunterbrechung 20/21	52 Tage	Fre 18.12.20	Mon 01.03.21																						
16	<b>Behinderung durch Corona</b>	<b>88 Tage</b>	<b>Mon 01.03.21</b>	<b>Mit 30.06.21</b>																						
17	Winterunterbrechung 21/22	13 Tage	Don 23.12.21	Mon 10.01.22																						
18	Kabel einblasen und Montage ca. 202.000 m	179 Tage	Fre 02.07.21	Mit 09.03.22																						
19	Dokumentation	361 Tage	Fre 11.12.20	Sam 30.04.22																						
20	Nachzügler - HA im Gebiet	20 Tage	Mon 04.04.22	Fre 29.04.22																						
21	Dokumentation Nachzügler	42 Tage	Mon 04.04.22	Die 31.05.22																						

Projekt: 2. BZP Altenhausen  
Datum: 03.05.2021

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Nur Ende		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein					
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang							

**OST BAU GmbH**  
Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau  
Am Schaugraben 5  
39606 Hansstadt Osterburg (Altmark)